

INTERVENTI PNRR																					
NR. PROGR.	DIREZIONE			PROGETTO	RUP	DECRETO DI ASSEGNAZIONE	CUP	LUOGO DELL'INTERVENTO	IMPORTO TOTALE	DI CUI: IMPORTO RRF	DI CUI: IMPORTO FOI	DI CUI: IMPORTO CO-FINANZIATO	TRASFERIMENTI RICEVUTI AL 31/03/2025	IMPORTO PAGATO SICRA AL31/03/2025	DITTA AGG. DEI LAVORI	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER LAVORO	DATA DI INIZIO	STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI al 31/03/2025	DATA DI FINE LAVORI	PROROGHE	DATA FINE LAVORI MINISTERIALE:
1	Direzione LAVORI PUBBLICI	M5C2 I2.1	Ministero dell'Interno (MINI)	Intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico del TEATRO COMUNALE VERDI - 2° stralcio	Matteo Bongarzone (Collaboratrice: Marta Di Filippo)	DECRETO DEL 30/12/2021	F43D21002040001	Teatro Verdi 05100 Terni, (TR)	14.000.000,00 €	10.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	4.400.000,00 €	146.071,26 €	KREA COSTRUZIONI S.p.A	IN ESECUZIONE: PRIMO STRALCIO	02.11.2023	10% - IN CORSO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LO STRALCIO DEL TEATRO RIDOTTO	Fine lavori prevista per il 31/03/2026		Fine lavori entro: 31 marzo 2026
2	Direzione LAVORI PUBBLICI	M5C2 I2.1	Ministero dell'Interno (MINI)	Riqualificazione vari PLAYGROUND IN AREE PERIFERICHE	Carlo Fioretti (collaboratrice Linda Stentella)	DECRETO DEL 30/12/2021	F47H21003170001	Varie aree periferiche	2.200.000,00 €	2.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	1.454.675,94 €	1.055.899,76 €	DIMENSIONE VERDE UNO Srl	€ 976.215.860 DI CUI € 905.549,19 PER LAVORI ED € 70.723,97 PER ONERI DI SICUREZZA, OLTRE I.V.A. (10% PARI AD € 97.621,59) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 1.073.837,454	14.12.2023	96%	Fine lavori prevista per il mese di maggio 2025		Fine lavori entro: 31 marzo 2026
3	Direzione LAVORI PUBBLICI	M5C2 I2.1	Ministero dell'Interno (MINI)	Riqualificazione EX CHIESA DEL CARMINE - Adeguamento strutturale copertura	Leonardo Donati (collaboratore Maurizio Mezzasalma)	DECRETO DEL 30/12/2021	F48I20000030005	Via Giovanni Battucci, Giardini Pubblici "La Passeggiata"	1.800.000,00 €	1.500.000,00 €	150.000,00 €	792.551,17 €	732.448,83 €	CO.GES.AP.scarl	€ 761.331,15 (di cui € 618.384,88 quale importo netto dei lavori ed € 142.946,27 costi sicurezza), oltre ad Iva 10%.	06.11.2023	- al 80% del contratto lavori -42% dell'importo dell'intervento rendicontato	Fine lavori originariamente previsti per il 30/12/2024, in attesa di variante, effettuata sospensione in data 27/11/2024 nuova scadenza da definire		Fine lavori entro: 31 marzo 2026	
4	Direzione LAVORI PUBBLICI	M5C2 I2.1	Ministero dell'Interno (MINI)	Mantenimento straordinaria SALA MONTESSI a Marmore	Carlo Fioretti (Collaboratrice Linda Stentella)	DECRETO DEL 30/12/2021	F47H21002950001	Sala Montesi - Marmore	220.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	197.198,22 €	186.066,26 €	IGEA COSTRUZIONI SRL	€ 149.126,50 (discons centoquarantanove milcentonovanta/50), oltre € 3.932,90 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre Iva (10%) pari a € 15.05,94, per un totale complessivo di € 168.365,34	18.09.2023	100% dell'intervento	Lavori ultimati il 28.02.2024		Fine lavori entro: 31 marzo 2026
5	Direzione LAVORI PUBBLICI	M5C2 I2.1	Ministero dell'Interno (MINI)	Mantenuzione straordinaria e riqualificazione "CASA DELLE MUSICHE"	Matteo Bongarzone	DECRETO DEL 30/12/2021	F47H21002880001	Via Cadore n.8	650.000,00 €	500.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	627.891,80 €	THE NEW PICTURE di G. Bonomi & C. Sas	€ 413.019,85 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 454.321,84	05.05.2023	Circa 100% dello stato di avanzamento dei lavori	Lavori ultimati il 02/09/2024		Fine lavori entro: 31 marzo 2026
6	Direzione LAVORI PUBBLICI		Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)	Progetto di riqualificazione architettonica e funzionale mensa e servizi connessi - Scuola dell'infanzia e primaria "FALCONE-BORSELLINO"	Matteo Bongarzone	CONVENZIONE 2.0000.95.646	F47G22000000006	Via Fratelli Cervi 35, 05100 Terni (TR)	525.203,93 €	525.203,93 €	0,00 €	0,00 €	253.023,68 €	348.486,18 €	PANZIERI MARCO SRL	€ 283.492,59 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 311.841,85.	29.11.2023	Circa 90% dello stato di avanzamento dei lavori	31/03/2025, da definire nuova scadenza perché in attesa di risposta alla richiesta al Ministero di variante	In attesa di utilizzazione variante da parte del Ministero	Fine lavori entro: 31 dicembre 2025
7	Direzione LAVORI PUBBLICI	M4C1 II.2	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)	Nuova costruzione mensa scolastica presso l'Istituto Comprensivo "BENEDETTO BRIN"	Carlo Fioretti (Collaboratrice Linda Stentella)	CONVENZIONE 2.0000.95.558	F45E22000030006	Via Lanfrando 28G, complesso scolastico Benedetto Brin - 05100 Terni (TR).	825.000,00 €	750.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	€ 225.000,00	412.810,17 €	TEKNO OPERA SRL	€ 549.586,00, di cui € 499.623,64 per lavori inclusi € 22.582,13 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre Iva (10%) pari ad € 49.962,36 è stato applicato con un ribasso pari a 24,78% sull'importo lavori posto a base di gara	22.11.2023	Stato avanzamento dei lavori: raggiunto 70% circa in attesa di approvazione della variante	Da definire nuova data di fine lavori - In attesa di approvazione di variante da parte del Ministero	In attesa di approvazione di variante da parte del Ministero	Fine lavori entro: 31 dicembre 2025
8	Direzione LAVORI PUBBLICI	M4C1 II.2	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)	Ex scuola materna "GRILLO PARLANTE" - messa in sicurezza, adeguamento sismico e riqualificazione edilizia per riconversione a servizi integrativi per l'infanzia	Piero Giorgini (Collaboratrice Marta DiFilippo)	CONVENZIONE 2.0000.48.873	F41B21001600001 (IN REGIS 1.085.700 € DI CUI 98.700 € FOI NON CONCESSO)	Via R. Botondi n°18	987.000,00 €	987.000,00 €	0,00 €	0,00 €	296.100,00 €	627.666,90 €	SA.FO. COSTRUZIONI S.r.l	€ 522.295,23 al netto del ribasso del 18,91%, di cui € 502.584,53 per lavori e € 19.710,70 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10% di € 52.229,52, per la somma totale contrattuale di € 574.524,75	15.11.2023	Stato avanzamento dei lavori: raggiunto 95% circa	Appalto dei lavori terminato - si sta metodologando il quadro economico per poter utilizzare le somme a disposizione per la sistemazione della parte esterna tramite affidamento diretto	In attesa di rimodulazione del QTE per sistemazione parte esterna	Fine lavori entro: 31 dicembre 2025
9	Direzione LAVORI PUBBLICI	M4C1 II.1	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)	Realizzazione "Asilo nido CAMPOMAGGIORE" (FATATI)	dal 15/10/24 nuovo R.U.P. BONGARZONE MATTEO (ex Stefano Freduzzi)	CONVENZIONE 2.0000.95.307	F45E22000020006	Via Mario Pratesi snc - 05100 Terni (TR)	1.475.728,10 €	1.341.571,00 €	134.157,10 €	0,00 €	697.616,90 €	413.646,84 €	Ma.Co.Ri S.r.l	€ 1.033.797,60, di cui € 892.831,57 per lavori, € 46.984,43 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso da € 935.981,60 per IV.A di legge al 10%, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara	08.11.2023	Stato di avanzamento lavori 30 %	Fine lavori previsti per il 30/04/2024 - prot. 064512 del 02/04/2025	Il MIM ha accordato la richiesta per la proroga per la data di scadenza dei lavori.	Fine lavori entro: 31 dicembre 2025 (concessa proroga al 30/04/2026) - Collaudato entro il 30.06.2026
10	Direzione LAVORI PUBBLICI	M4C1 III.3	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)	Lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico "LE GRAZIE" edifici B - C	(ex Stefano Freduzzi) R.U.P. dal 04/02/2025 Marinozzi Stefano	CONVENZIONE 2.0000.54.595	F41B21000540001	Via Dei Gielamini, 1	4.587.000,00 €	4.170.000,00 €	417.000,00 €	0,00 €	1.251.000,00 €	1.235.810,79 €	COSTRUZIONI IANNINI SRL	€ 2.988.686,49 oltre IVA al 10%, di cui € 2.840.086,49 per lavori e € 148.600,00 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	16.10.2023	Stato di avanzamento lavori 50 %	Fine lavori prevista per il 01/02/2026		Fine lavori entro: 31.03.2026, Collaudato entro il 30.06.2026
11	Direzione LAVORI PUBBLICI			ADEGUAMENTO SISMICO "SCUOLA ELEMENTARE CAMPITELLO" VIA DEL RIVO, 241	Stefano Freduzzi	DEC MIN. NR. 100 00 374 DEL 06/12/2022	F41B22000490001	Via del Rivo, 241	1.189.753,92 €	1.081.594,47 €	0,00 €	108.159,45 €	808.641,27 €	EDIL ROMA SRL	€ 769.791,92 di cui € 663.835,64 per lavori, € 35.975,19 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso ed € 69.981,08 per IV.A di legge al 10%, nonché alle altre condizioni sopra espresse	27.11.2023	Stato di avanzamento lavori 96%	Fine lavori prevista per il mese di maggio 2025		Fine lavori entro: 31.03.2026, Collaudato entro il 30.06.2026	
13	Direzione LAVORI PUBBLICI	M5C2 (Misura 13.1)	Ministero dello sport e dell'inclusione sociale	Intervento per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo polivalente San Giovanni CLUSTER 1	Matteo Bongarzone	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 1.000000.308	F45B22000070006	Impianto sportivo polivalente in Piazzale Senio - Quartiere San Giovanni - Terni	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	1.819.253,14 €	Castellani & Gelsi Srl	€ 2.083.981,12 oltre IVA 10%, per un totale complessivo pari ad € 2.292.379,23	31.07.2023	Stato di avanzamento lavori 80%	Fine lavori prevista per il 28/02/2025 - nuova scadenza da definire		Ultimazione lavori: 31 gennaio 2026
14	Direzione LAVORI PUBBLICI			Intervento di inqualificazione del Campo di calcio "Ovidio Laurenzi" CLUSTER 2	Matteo Bongarzone (Collaboratrice Arianna Pizzichini)	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 1.000000.308	F48E22000090006	Impianto sportivo "Ovidio Laurenzi" - Via Papa Benedetto III, Terni (TR) 05100	880.000,00 €	800.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	383.147,58 €	OOGEM Srl	€ 663.156,28, suddiviso in € 614.038,41 per lavori compresa la sicurezza ed € 49.177,88 per spese tecniche compresa cassa previdenziale oltre IV.A per un totale complessivo di € 735.366,06	06.05.2024	Stato di avanzamento lavori 30%	Fine lavori prevista per il 28/10/2025		Ultimazione lavori: 31 gennaio 2026
15	Direzione LAVORI PUBBLICI dal 02/10/24 (Ex. Direzione ENERGIA MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE)	MIC3 11.3	Ministero della Cultura (MIC)	Teatro Secci	Nazareno Claudianni	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 1.000000.207	CUP CORRETTO F44H22000790001 CUP ERRATO F49J2200020006	VIA G.M. VITALONE	348.000,00 €	240.000,00 €	48.000,00 €	60.000,00 €	109.064,15 €	346.861,44 €	Sitecna Srl	€ 236.479,35 di cui € 158.789,52 per lavori veni e propri, € 38.038,40 quale importo della manodopera, € 11.428,10 per oneri di sicurezza, € 28.223,33 per costi sicurezza.	17.04.2023	100%	Terminato - 01/12/2023		Terminato
				TOTALI					32.687.685,95 €	26.095.369,40 €	6.274.157,10 €	318.159,45 €	11.549.871,33 €	9.							

MINISTERO DELL'INTERNO MEDIE OPERE - USCITE DAL PNRR

NR. PROGR.	DIREZIONE			PROGETTO	RUP	DECRETO DI ASSEGNAZIONE	CUP	LUOGO DELL'INTERVENTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO RRF	IMPORTO FOI	IMPORTO CO-FINANZIATO	TRASFERIMENTI RICEVUTI AL 31/03/2025	IMPORTO PAGATO AL 30/11/2024	DITTA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER LAVORO	INIZIO	STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI	TERMINE DEI LAVORI PREVISTA	PROROGA	DATA FINE LAVORI MINISTERIALE:
1	Direzione LAVORI PUBBLICI	Medie Opere M.2 C.4 I2.2	Ministero dell'Interno (MINI)	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA PASSERELLA CICLO-PEDONALE VIA DEL CASSERO/INNALZAMENTO QUOTA PASSERELLA PER ADEGUAMENTO ALLA QUOTA DI MASSIMA PIENA DEL FIUME NERA (qte per €. 665.000,00)	Leonardo Donati	CONVENZIONE 2.0000.23.083	F47H20001420005	Via del Cassero, Terni	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	630.000,00 €	645.185,43		€390.278,28 comprensivi di costi ed oneri sicurezza e costi manodopera, oltre IVA 22% per complessivi € 476.139,50		100%	Lavori terminati		Lavori terminati
2	Direzione LAVORI PUBBLICI	Medie Opere M.2 C.4 I2.2		OPERE DI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. PONTE DEL TORO TERNI* CONSOLIDAMENTO DI PENDICI ROCCIOSI SOVRASTANTI STRADA PONTE DEL TORO	Leonardo Donati	DECRETO 19/05/2023	F41B22000650001	via Ponte del Toro, Terni	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	232.638,96 €	75.287,42		€ 400.037,25 di cui € 380.037,11 quale importo lavori di computo metrico al netto del ribass o suddetto ed € 20.000,14 quali costi della sicurezza, il tutto oltre IVA 22%	Raggiunto il 9% (solo spese per la progettazione i lavori devono iniziare a breve)	Fine lavori prevista per il 31/12/2025		Fine lavori entro: 31/03/2026	
				TOTALI					1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	862.638,96 €	720.472,85 €							

MINISTERO DELL'INTERNO - PICCOLE OPERE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - USCITE DAL PNRR

NR. PROGR.	DIREZIONE:	PROGETTO:	RUP	DECRETO DI ASSEGNAZIONE	CUP	LUOGO DELL'INTERVENTO	IMPORTO	IMPORTO RRF	IMPORTO FOI	IMPORTO CO-FINANZIATO	TRASFERIMENTI RICEVUTI AL 31/03/2025	IMPORTO PAGATO AL 31/03/2025	DITTA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER LAVORO	INIZIO	STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI	TERMINE DEI LAVORI PREVISTA		DATA FINE LAVORI MINISTERIALE:		
1	Direzione LAVORI PUBBLICI dal 02/10/24 (Ex: Direzione ENERGIA MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE)	PICCOLE OPERE M2C4 I2.2	Ministero dell'Interno (MINI)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA FALCONE-BORSELLINO E SCUOLA BATTISTI	Nazareno Cladani	Comma 29 - EX DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2020/BIS AI SENSI DEL D.M. 11.11.2020	F42G20000300001	Via F. Cervi n. 35, Terni	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	143.136,50 €	208.380,17	Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici S.r.l. con sede a Perugia, Str. Battifoglia 12/g, P. IVA 02501580548	L'importo di aggiudicazione dei lavori è pari a € 145.037,64 oltre Iva 10% per Euro 14.503,76, e quindi per un totale di € 159.541,40		100%	Terminato		Terminato
2	Direzione LAVORI PUBBLICI dal 02/10/24 (Ex: Direzione ENERGIA MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE)	PICCOLE OPERE M2C4 I2.3	Ministero dell'Interno (MINI)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA "CARDUCCI"	Nazareno Cladani	Comma 29 EX DECRETO CRESCITA annualità 2 - SCUOLA "CARDUCCI" RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	F49J21002750001	Via del Pellicano, 24 Terni	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	209.388,14	Coiben s.r.l.	importo di aggiudicazione dei lavori del primo Lotto è pari a € 61.246,69 oltre ai costi stimati per l'attuazione dei piani di sicurezza e m.o. pari a € 39.689,13, oltre Iva per un importo complessivo pari a € 111.029,40. L'importo di aggiudicazione dei lavori del secondo Lotto è pari a € 47.783,98.		100%	Terminato		Terminato
3	Direzione LAVORI PUBBLICI dal 02/10/24 (Ex: Direzione ENERGIA MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE)	M2C4 I2.2	Ministero dell'Interno (MINI)	Efficientamento energetico della palazzina dei servizi sociali di Piazza San Francesco e della sezione espositiva "Carroponte" del Caos	Nazareno Cladani	CONVENZIONE 2.0000.16.0361	F44J22000130001	Via Franco Molè 25, Terni	231.000,00 €	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.500,00 €	230.084,22	Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici S.r.l.	L'importo di aggiudicazione dei lavori del primo Lotto è pari a € 29.562,34 (inclusa IVA 10%). L'importo di aggiudicazione dei lavori del secondo Lotto è pari a € 65.246,81 (importo netto ribassato) oltre ai costi derivanti dalla manodopera per un importo di € 19.350,23, oltre spese per oneri di sicurezza pari a € 2.149,18, oltre Iva per un importo complessivo pari a € 86.746,22		100%	Terminato		Terminato
4	Direzione LAVORI PUBBLICI dal 02/10/24 (Ex: Direzione ENERGIA MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE)	M2C4 I2.2	Ministero dell'Interno (MINI)	Efficientamento energetico infrastrutture - Efficientamento energetico Palazzo Primavera	Nazareno Cladani	L. 160 ANNO 2019 AER. 1 - DLCR. MIN DEI 30/01/2020	F43I22000140006	Via Giordano Bruno, Terni	231.000,00 €	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.500,00 €	230.594,71	Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici S.r.l.	L'importo di aggiudicazione dei lavori è pari a € 149.767,28 (importo netto ribassato). A seguito della variazione lavori approvata con DD. 432 del 23/02/2024 l'importo complessivo netto è pari a €. 173.257,46 oltre Iva per un importo complessivo pari a 190.583,21		100%	Terminato		Terminato
				TOTALI					462.000,00 €	462.000,00 €			584.136,50 €	878.447,24 €							

SITUAZIONE TOTALE DELLA CASSA VINCOLATA PNRR			
IMPORTO INCASSATO TOT	IMPORTO PAGATO TOT	ANTICIPO DI CASSA ANCORA DA REINTEGRARE	TOT IN CASSA PNRR
27.313,789.90 €	20.085,341.31 €	- 2.679,440.16 €	7.228,448.59 €

INCASSATO OPERE IN CORSO	27.313,789.90 €
INCASSATO OPERE CONCLUSE	1.549.824,39 €
INCASSATO TOTALE	28.863.614,29 €
PAGATO OPERE IN CORSO	20.085,341.31 €
PAGATO OPERE CONCLUSE	1.390.539,92 €
PAGATO TOTALE	21.475.881,23 €
di cui anticipazione	2.679,440.16 €
cassa pnrr	17.405,901,15 €
TOTALE DISPONIBILE	7.228,448,59 €